



Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo
Segretariato Regionale del Ministero dei beni e delle attività culturali
e del turismo per il Molise - Campobasso

RELAZIONE TECNICA

PROGETTO ESECUTIVO

N. A/04/14 (Capo B)

Rimodulazione degli interventi e variata distribuzione di spesa

CUP F57E13000360002

Accordo di programma quadro "Beni ed attività culturali" nella Regione Molise
APQ settore Beni Culturali "Interventi di tutela e valorizzazione dei siti archeologici e del settore
storico-artistico del Molise

Comune di Isernia (IS)

Museo del Paleolitico

Completamento dell'allestimento didattico dei padiglioni del Museo

Spesa prevista in €. 94.564,98 (di €. 300.000,00)

Campobasso 20 GEN 2016

IL DIRETTORE OPERATIVO

F. T. Ennio Notarcondono

IL PROGETTISTA
e DIRETTORE DEI LAVORI

Arch. Saverio ALENZI

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Arch. Saverio ALENZI

PER COPIA CONFORME

Direttore Amministrativo E. F. Coordinatore
Mauro de Libero

Comune di ISERNIA
ISERNIA

Accordo di programma quadro "Beni ed attività culturali" nella Regione Molise
APQ settore Beni Culturali "Interventi di tutela e valorizzazione dei siti archeologici e del settore
storico-artistico del Molise

Isernia – Museo del Paleolitico
Completamento dell'allestimento didattico dei padiglioni del Museo

Rimodulazione degli interventi e variata distribuzione di spesa

Capo B

RELAZIONE

Relativamente al programma ed delle risorse del Fondo per lo Sviluppo e Coesione (FSC) con la riprogrammazione delle economie FSC 2000-2006 così come definita nel verbale delle decisioni del Tavolo dei Sottoscrittori, include anche l'intervento relativo al completamento dei padiglioni espositivi di Isernia La Pineta, nonché la risistemazione di altre aree all'interno del complesso museale, come ad esempio l'area del giardino.

Dei lavori programmati nella perizia originaria quelli relativi al Capo A sono stati già completati.

Per quanto riguarda il Capo B ed il Capo C, il sottoscritto progettista e direttore dei lavori è stato nominato, in sostituzione dell'Arch. Carlo Birrozzi, anche Responsabile del Procedimento con nota del 10 dicembre 2015 protocollo 0004552.

In considerazione dei lavori già realizzati e delle economie derivate dal ribasso offerto in fase di gara del Capo A come pure l'avvenuta necessità di completare in ogni singola parte l'intervento programmato è stata redatta una perizia di "Rimodulazione degli interventi e variata distribuzione di spesa" per entrambi i Capi residui (Capo B e Capo C).

Gli interventi relativi al Capo B erano finalizzati alla realizzazione l'allestimento della sala di ingresso al percorso museale ed al padiglione didattico con la realizzazione di quanto necessario a una dignitosa accoglienza dei visitatori, il cui numero, anche a seguito dell'apertura del padiglione didattico, ha subito nei primi mesi del 2014 e durante l'anno 2015 un notevole incremento.

Erano previsti:

- Desk reception/cassa con postazione per il personale di custodia della Soprintendenza per i Beni Archeologici del Molise, postazione collegata a un ufficio, in modo da garantire la presenza costante sul posto di un Funzionario per le Tecnologie;
- Desk guardaroba;
- Book shop;

- Postazione per distributori automatici;

Tutti gli interventi previsti verranno realizzati seppur con minime modifiche integrando gli stessi con la fornitura delle apparecchiature necessarie e degli impianti a servizio di tali apparecchiature, elencate nell'allegato "Elenco dei costi elementari e analisi dei prezzi", completando il lavoro con la messa in sicurezza dell'area, adeguandosi alle nuove esigenze espositive e di accoglienza visitatori.

Per una più puntuale lettura degli interventi si rimanda agli allegati della perizia di *"Rimodulazione degli interventi e variata distribuzione di spesa"* ed al quadro economico generale per la particolareggiata rimodulazione degli interventi previsti .

Il Progettista
e Direttore dei Lavori
Arch. Saverio Ialenti

